

## 令和3年度 八女西部クリーンセンター(一般廃棄物焼却施設)の維持管理状況

### 1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

1) 種類：可燃ごみ

2) 数量(処理量)：t

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1系	ごみ投入日数	0	23	30	31	2	0	6	30	31	10	0	7	170
	処理量	0.00	2,169.93	2,794.93	2,823.42	122.76	0.00	426.02	2,852.94	2,757.25	869.54	0.00	578.68	15,395.47
2系	ごみ投入日数	30	14	0	2	31	30	23	6	0	28	28	21	213
	処理量	2,890.43	1,274.60	0.00	173.61	2,946.41	2,880.03	2,014.12	522.02	0.00	2,474.90	2,552.13	1,831.38	19,559.63
合計	ごみ投入日数	30	31	30	31	31	30	23	30	31	31	28	21	347
	施設全停止日数	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	10	18
	処理量	2,890.43	3,444.53	2,794.93	2,997.03	3,069.17	2,880.03	2,440.14	3,374.96	2,757.25	3,344.44	2,552.13	2,410.06	34,955.10
片系稼働日数		30	25	30	29	29	30	17	24	31	25	28	14	312
両系稼働日数		0	6	0	2	2	0	6	6	0	6	0	7	35

### 2. 排ガス測定結果

燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん装置に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

1) 測定を行った位置及び基準値等

項目	測定位置	法定基準
燃焼ガスの温度	燃焼室出口(スラグホール)	800℃以上
集じん器流入温度	除じん用バグフィルター入口	200℃以下
一酸化炭素濃度	煙突	100ppm以下

2) 測定結果

測定結果の数値は全連続運転時の月平均値

1系	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
測定年月日	—	9~31	1~30	1~31	1	—	16~19	1~30	1~31	1~10	—	26~31	
燃焼ガスの温度(℃)	—	1,273	1,292	1,289	1,289	—	1,288	1,286	1,291	1,289	—	1,287	1,287
集じん器流入温度(℃)	—	170	170	170	170	—	170	170	170	170	—	170	170
一酸化炭素濃度(ppm)	—	2	2	2	2	—	1	2	2	2	—	2	1.9

2系	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
測定年月日	1~30	1~13	—	30~31	1~31	1~30	1~3 14~31	1~6	—	5~31	1~28	1~10 23~31	
燃焼ガスの温度(℃)	1,291	1,284	—	1,253	1,284	1,291	1,288	1,280	—	1,289	1,290	1,282	1,283
集じん器流入温度(℃)	170	170	—	170	170	170	170	170	—	170	170	170	170
一酸化炭素濃度(ppm)	1	2	—	4	2	1	0	0	—	0	0	0	1.0

3. 排ガス処理装置にたい積したばいじんの除去を行った月日

1) 設備概要

排ガス処理装置：減温塔

2) 除去年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1系					23~27						11~15	
2系		25~28						22~28				

4. 排ガス中のばい煙量・ばい煙濃度、ダイオキシン類の濃度

排ガス採取位置：煙突

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	法定基準値		
1系	採取年月日			5月11日	6月1日	7月20日				11月18日	12月7日			3月29日				
	結果年月日																	
	硫黄酸化物	m <sup>3</sup> N/h					ND					ND			ND		94.3	
		ppm					ND					ND			ND		—	
	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N		ND	ND	ND				ND	ND			ND		0.08		
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N					20					15			1	12.0	700	
		ppm					12					9			1	7	430	
	窒素酸化物	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N (ppm)					66					57			72	65.0	250	
	採取年月日										11月12日							
	結果年月日										12月1日							
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N									0.022					0.022	1		
2系	採取年月日			5月11日			8月19日	9月9日	10月22日				1月13日	2月3日	3月29日			
	結果年月日																	
	硫黄酸化物	m <sup>3</sup> N/h		ND			ND	ND	ND				ND	ND	0.001	0	94.3	
		ppm		ND						ND				ND			—	
	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N		ND					ND				ND		ND	0.08		
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N		16						21				ND		19	700	
		ppm		10						13				ND		11.5	430	
	窒素酸化物	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N (ppm)		68						45				67		60.0	250	
	採取年月日													2月10日				
	結果年月日													3月2日				
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N												0.00072		0.00072	1		

※「ND」とは、定量下限値未滿を示す。

※ ばいじん及びダイオキシン類の法定基準値は、施設設置届または建設時の基準値。

検査分析機関：株式会社 環境科学システム  
中外テクノス 株式会社

## 5. その他

## 1) 資源物等搬出量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
プレス鉄 (t)	4.42	7.42	4.16	7.47	6.36	7.38	3.73	7.10	6.85	7.58	4.11	5.79	72.37	
プレスアルミ (t)	1.46	3.57	0.82	3.42	2.91	2.61	1.46	2.55	3.37	2.74	1.46	2.60	28.97	
ミックスメタル (t)	6.40	3.12	3.45	6.25	3.43	6.96	3.72	3.81	6.75	3.42	3.27	2.66	53.24	
溶融スラグ (t)	178.81	168.25	152.77	183.46	138.52	191.47	138.22	180.46	164.69	146.89	149.49	120.74	1,913.77	道路路盤材等
脱塩残渣固化物 (t)	31.60	36.81	27.44	39.20	31.12	40.11	28.14	36.75	32.97	31.04	23.28	26.51	384.97	埋立処分
除じんバグ灰 (t)	26.90	25.78	26.67	13.11	26.06	13.47	25.45	25.41	26.21	26.81	25.27	23.25	284.39	

## 2) 発電電力量等

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
発電電力量 (MWh)	977.70	1,012.90	902.90	885.00	891.50	929.20	758.30	1,042.00	944.70	996.30	793.60	681.40	10,815.50	
受電電力量 (MWh)	57.91	178.97	136.92	243.15	247.40	131.13	208.25	117.17	90.63	158.76	146.30	250.21	1,966.80	
灯油使用量 (kl)	8.15	38.85	8.84	31.98	11.14	7.75	40.59	22.58	23.35	26.87	14.98	32.97	268.05	